

温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)-学生宿舍三区配电工程招标文件答疑澄清纪要

问题1：（1）图纸要求带*标识的断路器采用单磁保护，图纸上技术说明12点指出，出线回路开关均采用电子脱扣器，按照推荐品牌内常熟、正泰、德力西三家品牌，无法同时满足两种要求，满足单磁保护，或者电子式脱扣器（二者选其一）。（2）按照温州地区常规用电验收配置，塑壳断路器壳架等级400A及以下采用抽屉式，塑壳断路器壳架等级400A以上采用插入式接线，塑壳断路器壳架等级400A及以上开关需带原装电动操作机构。图纸上设计说明第6条需明确、需确认。以上两个问题均会对开关柜设备价格产生较大影响，还需招标方确认。

答：（1）带*标识的断路器为消防负荷采用单磁保护，其余出线回路开关采用电子脱扣器。（2）塑壳断路器壳架等级400A及以下采用抽屉式，塑壳断路器壳架等级400A以上采用插入式接线。塑壳断路器壳架等级400A及以上开关需带原装电动操作机构。

问题2：是否需要提供投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”下载的参与本项目投标应具备资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”。

答：不需要。

温州肯恩大学

浙江建航工程咨询有限公司

2024年9月30日